



Nr.	Vorgangname	Dauer	Start	Ende	2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030			
					Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
1	ECKTERMINE	271.6 W	23.10.23	02.01.29	ECKTERMINE																											
2	Projektstart	0 W	23.10.23	23.10.23	◆ Projektstart																											
3	Baugenehmigung erteilt	0 W	20.04.26	20.04.26	◆ Baugenehmigung erteilt																											
4	Baubeginn	0 W	01.04.27	01.04.27	◆ Baubeginn																											
5	FDOB	0 W	02.01.29	02.01.29	◆ FDOB																											
6	Phase 31 Vorprojekt	23.5 W	04.12.23	15.05.24	Phase 31 Vorprojekt																											
7	Vorprojekt	23.5 W	04.12.23	15.05.24	Vorprojekt																											
8	Volksabstimmung 24.11.2024	0.1 W	24.11.24	24.11.24	Volksabstimmung 24.11.2024																											
9	Planerbeschaffung	16 W	06.01.25	28.04.25	Planerbeschaffung																											
10	Phase 32 Bauprojekt	20 W	28.04.25	15.09.25	Phase 32 Bauprojekt																											
11	Bauprojekt	20 W	28.04.25	15.09.25	Bauprojekt																											
12	Phase 33 Bewilligungsverfahren	31 W	15.09.25	20.04.26	Phase 33 Bewilligungsverfahren																											
13	Bewilligungsplanung	3 W	15.09.25	06.10.25	Bewilligungsplanung																											
14	Bewilligungsdauer	20 W	06.10.25	23.02.26	Bewilligungsdauer																											
15	Auflagenbereinigung	8 W	23.02.26	20.04.26	Auflagenbereinigung																											
16	Phase 41 Ausschreibung und Vergabe	35 W	23.02.26	26.10.26	Phase 41 Ausschreibung und Vergabe																											
17	Ausschreibung & Vergabe	35 W	23.02.26	26.10.26	Ausschreibung & Vergabe																											
18	Phase 51 Ausführungsplanung	40 W	25.06.26	01.04.27	Phase 51 Ausführungsplanung																											
19	Ausführungsplanung	40 W	25.06.26	01.04.27	Ausführungsplanung																											
20	Phase 52 Realisierung	52 W	04.01.27	31.12.27	Phase 52 Realisierung																											
21	Fertigstellung Gebäude	44 W	04.01.27	05.11.27	Fertigstellung Gebäude																											
22	Fertigstellung Aussenanlagen	8 W	08.11.27	31.12.27	Fertigstellung Aussenanlagen																											
23	Phase 53 Inbetriebnahme	51 W	03.01.28	22.12.28	Phase 53 Inbetriebnahme																											
24	Abschluss	51 W	03.01.28	22.12.28	Abschluss																											